

会昌县“十四五”规划重点工程项目实施情况（规划专栏项目）

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
一	工业重点工程项目				
1	江西石磊氟材料有限责任公司年产9000吨六氟磷酸锂项目	项目企业为江西石磊氟材料有限责任公司，建设年产9000吨六氟磷酸锂生产线。	已竣工，正在试生产。		县工信局
2	江西中氟化学材料科技股份有限公司年产2000吨氟橡胶、4000吨绿色制冷剂、6000吨工程塑料氟硅改性剂项目	项目企业单位为江西中氟化学材料科技股份有限公司，建设年产2000吨氟橡胶、4000吨绿色制冷剂、6000吨工程塑料氟硅改性剂生产线。	项目生产产品变更。		县工信局
3	赣州茂源药业有限公司水杨酸系列产品项目	项目企业单位为赣州茂源药业有限公司，主要建设水杨酸系列产品生产线。	已竣工投产。		县工信局
4	赣州市贡聚化工有限公司年产2万吨含氟特种水性特种单体、高分子材料化工助剂项目	项目企业单位为赣州市贡聚化工有限公司，主要建设年产2万吨含氟特种水性特种单体、高分子材料化工助剂生产线。	项目已撤资。		县工信局
5	会昌氟盐新材料产业集群智慧园区创新示范工程	推进会昌氟盐新材料产业集群智慧园区创新示范工程。	已竣工投产。		县工信局
6	江西万万联电子有限公司年产3000万只氟材料智能遥控器项目	项目企业单位为江西万万联电子有限公司，主要建设年产3000万只氟材料智能遥控器生产线。	已竣工投产。		县工信局
7	江西凯泰食品科技有限公司年产1000吨L-抗坏血酸棕榈酸酯项目	项目企业单位为江西凯泰食品科技有限公司，主要建设年产1000吨L-抗坏血酸棕榈酸酯生产线。	已竣工投产。		县工信局
8	湖南轻盐集团盐产业集聚区项目	新建年产24万吨离子膜烧碱项目，年产18万吨双氧水项目，260蒸吨热电联产项目生产线及配套设施；3万吨氯化石蜡项目未实施。	项目正在建设。	土地制约问题。	县工信局
9	江西莱威新材料有限公司年产15万吨聚羧高效减水剂、15万吨液体速凝剂、3万吨铝盐净水材料项目	项目企业单位为江西莱威新材料有限公司，主要建设年年产15万吨聚羧高效减水剂、15万吨液体速凝剂、3万吨铝盐净水材料生产线。	已投产		县工信局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
10	深圳新星聚偏氟乙烯等新能源产品项目	项目企业单位为深圳新星有限公司，主要生产聚偏氟乙烯等新能源产品。	正在建设。	安评评审时间较长，影响建设速度，企业自身施工安排不够顺畅，推进较慢。	县工信局
11	江西道仕化学有限公司年产5730吨精细化工中间体项目	项目企业单位为江西道仕化学有限公司，主要建设年产5730吨精细化工中间体生产线。	项目正在建设。1、土建工程：一期项目工程13栋建筑单体已经完成主体验收，目前在进行外立面装饰工程（已全部完成外墙粉刷和墙面底漆刷涂）；厂区道路、排水沟、初期雨水池、循环水池、罐区等附属工程已完工；目前在进行环保处理区的水池建设工作，完成进度约60%，计划在8/10完成；目前已完成101、102、103车间室内消防设施，预计在8月底进行建筑消防联合验收。 2、安装工程：101，102两栋车间反应釜全部就位；车间框架与平台全部制作完成且花纹板全部铺设完毕；冷凝器全部就位；车间储罐基本全部就位，二楼至四楼公用管道全部就位；厂区范围内的外管廊管架全部就位。		县工信局
12	赣州盛和新材料有限公司年产3000吨氟新材料项目	项目企业单位为赣州盛和新材料有限公司，主要建设年产3000吨氟新材料生产线。	项目正在建设。项目内9栋建筑已封顶，其中6栋完成墙体砌筑，剩余3栋101-1#生立车间、103机修车间目前正在进行墙体砌筑；304冷冻空压站已完成墙体刷白；201综合罐区、室外设备区基础及防火堤已建设完成，储罐设备已进场，消防水池主体已完工，等待设备安装，302配电房正在安装设备，厂区内各个支路已完成水稳层铺设。	填方指标不足延缓了土地平整工作进展。	县工信局
13	江西石磊高科技有限公司年产3万吨高分子比冰晶石和2千吨硫酸锂溶液项目	项目企业单位为江西石磊高科技有限公司，主要建设年产3万吨高分子比冰晶石和2千吨硫酸锂溶液生产线。	项目有序推进。工艺正在中试阶段，还无法量产。		县工信局
14	江西石磊氟材料有限公司年产2万吨六氟磷酸锂技改项目	项目企业单位为江西石磊氟材料有限公司，主要建设年产2万吨六氟磷酸锂技改项目。	项目有序推进。正在研究改进工艺。		县工信局
15	广东飞南资源利用股份有限公司工业盐资源综合利用项目	项目企业单位为广东飞南资源利用股份有限公司，主要建设工业盐资源综合利用项目。	项目有序推进。已在办理前期审批手续。		县工信局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
16	江西南氟化工有限公司年产12万吨新型制冷剂及配套6万吨环氧氯丙烷项目	项目企业单位为江西南氟化工有限公司，主要建设年产12万吨新型制冷剂及配套6万吨环氧氯丙烷项目。	项目暂未实施。	原定项目规划界址，因长江生态保护法规定须距河道一公里，项目距离无法满足，将无法通过环评。此项目将无法进展。	县工信局
17	会昌君豪再生资源有限公司年处理15万吨废旧轮胎项目	项目企业单位为会昌君豪再生资源有限公司。主要建设年处理5万吨废旧轮胎项目。	已竣工投产。		县工信局
18	会昌县清花酿酒厂年产3000吨原酒项目	一期项目建设期限为2023年1月至2024年6月； 二期项目建设期限为2024年至2025年。	项目一期建设已竣工并正常生产，每月产值约300万元。	1.场地面积无法满足生产需要。2.当前是租用厂房，对企业长期稳定发展不利。	县工信局
19	会昌红狮水泥公司水泥窑协同处置飞灰技改项目	实施会昌红狮水泥公司水泥窑协同处置飞灰技改项目。	已竣工投产。		县工信局
20	年产30万吨多品种特种高岭石（土）项目	实施年产30万吨多品种特种高岭石（土）项目。	九麒科技一期产能30万吨高岭土（石）生产线，项目已竣工。因设备采购选型问题，暂未投产。		县工信局
21	江西金合年产233吨特种稀有金属新材料项目	实施年产233吨特种稀有金属新材料项目。	项目正在建设。截止7月份，该项目已完成0.395亿元投资额，正在加紧厂区各构建物的基础建设，主体楼施工。		县工信局
22	西九麒科技有限公司高岭土深加工项目	实施江西九麒科技有限公司高岭土深加工项目。	项目正在建设。厂房已建成，因设备引进选型问题一直未投产。	设备更换困难。	县工信局
23	旺利来（福建）电子科技有限公司废铝塑膜高效再生利用	实施旺利来（福建）电子科技有限公司废铝塑膜高效再生利用项目。	项目正在建设。1号车间已建成，正在边安装设备边建设附属设施。		县工信局
24	深圳市赛特工具有限公司硬质合金智能制造项目	实施深圳市赛特工具有限公司硬质合金智能制造项目。	项目建设正在实施中。已完成正负零以下施工，地面土建部分如期推进。		县工信局
25	合因科技基因综合体项目（一期）	建设合因科技基因综合体一期项目。	项目正在推进。已和合音基因科技高层取得联系。	规划设计未开始，林地用地指标未解决。	县工信局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
26	生物科创谷建设项目	建设生物科创谷建设项目。	项目正在推进。目前项目规划设计已完成，用地指标已报批。	目前项目征地拆迁方案未过会，林地指标、用地指标未解决。	县工信局
27	九二氟盐化工产业基地扩区项目	推进九二氟盐化工产业基地扩区项目。	项目有序推进。已完成西区一期扩区，并获得省政府批复，2023年8月，省政府同意会昌工业园区批准面积从367.06公顷调整为465.58公顷，扩区面积98.52公顷。会昌工业园区包含江西会昌氟盐化工产业基地和九州工业基地，本次江西会昌氟盐化工产业基地获批扩区面积98.52公顷，由原核准面积161.82公顷扩至260.34公顷，九州工业基地面积保持205.24公顷不变。二期正在进行征拆工作。		县工信局、县工业园管委会
28	会昌米粉产业特色小镇项目	项目用地1000亩，建设年产会昌米粉30万吨，集中五丰米粉、华达昌食品、鲜良食品、金昌食品等米粉生产企业；建设米粉产品交易中心、国家米粉检测重点实验室（会昌）、会昌米粉展览馆。	项目建设正在有序推进。五丰米粉新建1.5万吨米粉生产线已经开工，正在车间主体建设及宿舍楼建设。		县工信局
29	九州工业基地被动房新材料产业园项目	项目占地1000亩，建设厂房面积约40万平方米，引进中国式被动房新材料高新技术，打造绿色生态、中国式被动房全产业链，集中连片规划建设二三产融合发展的高新技术产业园区。	项目已竣工。		县工信局
30	九州工业基地中成药产业园项目	规划总用地面积500亩，年产阿胶补血口服液类液体制剂3亿支，通脉降脂片类片剂10亿片、安胎丸类丸剂5000万丸（袋），八宝惊风散类散剂2亿支。	芙蓉堂药业已投产。		县工信局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
31	会昌工业园区扩区及基础设施建设、改造提升项目	土地平整16000亩（其中九州工业基地5000亩、九二氟盐化工产业基地8000亩、西江工业基地3000亩）；新建及续建道路50公里、雨污管网100公里、绿化100万平方米、污水处理厂1座；改造提升污水管网8公里，雨水管网8公里，“一企一管”改造7公里，配套建设污水监控监测系统设施；改造园区道路4公里，提升园区绿化6万平方米，整改污水管网4公里、雨水管网4公里，完善在线监测、智能管理系统等设施；建设九二氟盐化工产业基地科创中心、固废资源化利用中心、综合物流园、工业园区应急物资储备库；建设现代化标准厂房65万平方米，综合楼10万平方米，宿舍10万平方米。	项目正在有序实施。九二氟盐化工产业基地土地正在平整已完成543亩，道路建设完成1千米，雨水管网完成1千米埋管；提升园区绿化6万平方米，整改污水管网4公里、雨水管网4公里；智能管控设施目前智研院正在对接数据，标准厂房完成4.8万平方米。工业园区雨污水管网排查整改、提升项目202年基本完工。	土地平整缺少土方，征拆未完成，土方平整、道路修建工作无法进行。	县工信局、县工业园管委会
32	会昌工业园区22万平方米现代标准厂房建设项目	在会昌工业园区建设22万平方米现代标准厂房。	项目正在建设。已完成总工程量的25%。		县工信局、县工业园管委会
33	工业园区产城融合建设项目	包含九州工业基地、九二氟盐化工产业基地、西江工业基地、和君科创谷产城融合项目。规划用地面积380亩，总建筑面积32.2万平方米。建设集写字楼、企业员工宿舍、商服配套设施以及教育、娱乐、餐饮、购物、医疗为一体的产城一体开发项目。	项目正在有序实施。项目正在内部装修粉饰阶段，其中1、2、3号楼将于6月底完成装修。		县工信局、县工业园管委会
34	九二氟盐化工产业基地安全防护带建设项目	建设隔离墙15公里，村庄道路4.3公里，挡土墙7公里，生态沟渠8公里，生态防护林11公里60万平方米，征地拆迁1200亩，安全标识等。	项目暂未开工建设，项目征拆还未到位。	项目征拆还未到位。	县工信局、县工业园管委会
35	江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目	在江西氟盐化工产业基地建设标准厂房，完善周边配套道路建设。	项目于4月底完工，移交至中铅新材料有限公司。		县工信局、县工业园管委会
36	工业园区循环化改造项目	在园区内开展循环化改造，提升园区绿色发展水平。	项目已完工。项目内包含3万平方米标准厂房、九州污水处理厂二期建设项目。		县工业园管委会
37	会昌数字化平台产业大脑建设项目	建设会昌数字化平台产业大脑，推进工业发展数字化。	已竣工投入使用。		县工信局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
二	现代服务业重点工程项目				
1	汉仙岩国家级旅游度假区创建项目	项目规划范围41.5平方公里，按照景区规划要求和度假区建设标准进行升级改造。建设内容包括游客服务中心、停车场、旅游公厕、码头、栈道、游步道、商业配套、旅游配套设施、市政园林、旅游公路、光影剧等。	项目正在有序实施。汉仙岩创建国家5A级旅游景区建设EPC工程，投资总额2.5亿元，2020年11月正式开工，对照创建国家5A级旅游景区标准进行基础设施提升。主要对汉仙岩游客集散中心、汉仙湖游客接待中心改造、眉林寺广场、配套停车场、商业配套设施、市政设施配套、景区游步道（含悬崖栈道）、码头、景观亭廊、旅游厕所、旅游公路、园林绿化、智能系统及其他配套设施进行提升，目前一期工程已进入项目结算阶段，已实施工程量约1.5亿元。汉仙湖光影剧（夜游）建设项目已全面建成。汉仙湖光影剧项目配电设备安装工程已全面完成。已采购9艘游船，并全部投入使用。		县文广新旅局
2	长征文化公园（会昌段）建设项目	新建风景这边独好·会昌山国家文化公园、会昌县红色历史数字再现纪念馆、会昌红军长征遗址遗迹展示提升及环境整治项目、留守苏区革命斗争旧址群、风景独好文化公园、李官山红二十二师驻地暨毛主席旧居纪念馆园等。	项目正在有序实施。风景独好园项目已全面建成，于2021年6月正式开园。红九军团旧址群风貌改造及环境整治已基本完成；游客服务中心主体已完成内外立面粉刷装修工作；红军广场地面铺砖已基本完成，生态停车场侧石及垫层已浇筑完成；绿化种植及草皮铺设已基本完成；供电工程正在实施安装。李官山红二十二师驻地暨毛主席旧居纪念馆园，目前已完成旧址群房屋外墙、瓦面、间檐、天井修缮，新建了整训广场、旅游公厕、红井、红色文化长廊和村史馆。		县文广新旅局
3	会昌县汉仙盐浴温泉度假区项目	规划用地面积5000亩。建设内容包括汉仙温泉度假酒店、露天泡池、恒温水上乐园、游客服务中心、商业街区、停车场、景区道路、绿化、市政配套等。	汉仙温泉度假区一期：已完成建设内容：完成汉仙温泉酒店及接待中心装修并投入使用、完成汉仙温泉园区的建设并投入使用、完成一期市政配套工程并投入使用、完成1~3#公寓及独栋商业主体及土建装饰的大部分内容、完成4#公寓主体结构至五层楼面施工、完成2#3#公寓装修工程80%硬装。汉仙温泉度假区二期：完成九二人才公寓建筑面积34008.97m ² 。其他项目工程完成50%。市政设施配套项目：羊角路、汉仙大道、园林绿化、游步道等配套项目100%完成。	一期项目工程基本完成，二期项目工程已停工。市政设施配套项目：羊角路、汉仙大道、园林绿化、游步道等配套项目100%完成。	县文广新旅局
4	会昌县洞头乡创建国家4A级旅游景区项目	按国家4A级旅游景区标准进行升级改造，建设内容包括：新建游客接待中心、旅游厕所、游步道、停车场、民宿等。	项目正在有序实施。洞头乡洞头畲族村，以畲族文化为引领，因地制宜，因地施策，打造畲族特色小镇，完善旅游配套设施，逐步建成了农耕体验园，古民居联班第公园、畲族村史馆等游玩景点，近年来游客量激增，旅游收入逐年增加，极大促进了乡村经济发展。		县文广新旅局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
5	会昌县夜游湘江文化旅游基础设施建设项目	停车场建设，路沿江景观提升工程、三江步行桥工程、戏剧小镇核心区沿江景观提升工程、贡江北岸沿江路改造、建设游客服务中心等。	项目正在加快建设。会小旁停车场、幸福家园旁停车场、翠竹路沿江景观提升工程完成建设，三江步行桥完成总工程量20%，戏剧小镇核心区沿江景观提升工程、黄坊生态停车场、贡江北岸沿江路改造完成方案设计，正在生化图纸，游客服务中心待定。	用地指标还有80亩未解决。涉及游客服务中心、三江步行桥钢箱梁等大型材料堆放。目前用地指标申报材料已上报省自然资源厅。	县文广新旅局
6	会昌县羊角水堡影视演艺产业园建设项目	新建汉仙岩神话山水实景演艺基地、羊角水堡古城影视基地、古松林艺术休闲基地、文化演艺体验街区等。	项目暂未实施。正在招商中。		县文广新旅局
7	冷杉小密花海影视基地建设项目	新建千亩四季花海、中小学生农耕研学实践基地、演艺广场、特产广场、停车场、影视基地等。	投资商已撤资，合同解除。项目计划取消时尚。	投资商已撤资，合同解除。项目计划取消时尚。	县文广新旅局
8	和君教育小镇项目	项目总建筑面积180万平方米。建设内容包括新建三校三书院（和君商学院、附属幼儿园小学、附属中学，石坂山书院、大小箬山书院、西工田书院）、三村三中心（基金村、儒商村、耕读村，商业中心、红色教育中心、生态居住中心）、三谷三基地（中草药谷、情人谷、文化创意谷，户外露营基地、自然教育基地、山地运动基地）等。	项目正在有序实施。累计已完成投资约30亿元，已完成耕读村、和君职业学院、三度书院等3个建筑组团。耕读北村19栋建筑，其中7栋建筑封顶，其他建筑均在3层以上，和君职业学院二期已完成清表及施工便道，正在土方平整。马术基地正在土方平整。客家水街、基金村正在市政设施建设。		县住建局
9	西北街戏剧小镇建设项目	建设西北街戏剧小镇。	项目于2021年底竣工。		县文广新旅局
10	独好会昌旅游接待中心	建设独好会昌旅游接待中心。	项目正在加快建设。一楼墙体拆除完成砌筑墙体完成、正在施工水电工程，二、三、四楼墙体拆除砌筑完成，正在粉刷墙体。		县文广新旅局
11	会昌县非遗戏剧文化旅游基础设施建设项目	项目建设地点为会昌县城西北街，主要推进非遗戏剧文化旅游基础设施建设与完善。	目前教工宿舍楼、上剧堂装饰装修已全部完成，戏剧学院教学楼、学生宿舍楼均已完成墙体拆改及砌筑工程，学生宿舍楼硬装已基本完成，旅拍综合楼、小镇小时代、艺术家酒店、导演休息室等已完成拆改工作，正在进行内部水电安装等施工。		县文广新旅局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
12	农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程	新建区域性农产品产地仓储冷链物流设施2个，乡镇田头仓储冷链物流设施3个，村级仓储保鲜设施5个。总建筑面积50000平方米，其中初加工车间和常温保鲜库32000平方米，冷库15000平方米，物流用房3000平方米；配套建设相关市政基础设施等。	项目正在加快建设。全县已建成农产品冷链物流园，占地面积89.92亩，田头农产品冷链仓储设施30个，总投资1532万元，库容1.62万立方米 仓储能力达5.4万吨。其中2021年建成9个，总投资488万元，其中上级财政补助资金196万元，库容3558.64立方米，仓储能力达965吨。2022年建成农产品田头仓储冷链物流设施6个，总投资378万元，其中上级财政补助资金175万元，库容3474.61立方米，仓储能力达769吨。	农产品田头仓储冷链物流设施分布还不均衡；仓储能力与当前农产品产量还不相匹配；建设用地保障存在一定困难。	县农业农村局
13	会昌县5万吨粮食储备库及日产100吨大米加工生产线建设项目	建筑总面积25727.68平方米。主要建设内容包括新建平房仓7栋17291.04平方米、生产辅助用房1158.83平方米、一站式服务用房321.14平方米、管理用房1739.75平方米、1-2# 仓间罩棚1242.02平方米、配电房160.67平方米、大米加工车间2405.97平方米、成品库1408.26平方米，配套建设工程道路、消防、供水、排水、电力、电信及其相关市政附属设施设备等。	截止到2023年8月份进展情况：已完成配电房、生产辅助用房主体；一站式服务用房、门卫室承台地梁；1#、2#、4#、5#平房仓桩基础浇筑等工程建设。1#平房仓完成顶板浇筑、2#平房仓正在绑扎梁板钢筋、4#平房仓完成顶板浇筑，5#平房仓高支模搭设，西面挡土墙完成桩板，正在浇筑冠梁。3#平房仓完成CFG桩。生产辅助用房完成外墙真石漆。		振兴集团、县农业农村局
14	会昌县农贸市场改造项目	对全县所有农贸市场进行升级改造，总建筑面积15188平方米。	项目基本完成。周田、筠门岭镇、文武坝农贸市场升级改造完成，其余相关乡镇农贸市场均得到改造提升。		县城管局
15	会昌县基层供销社恢复重建项目	规划用地面积113亩，新建19个乡镇供销合作社，总建筑面积16.6万平方米。	项目暂未实施。		县供销社
16	会昌县幸福产业园项目	占地约320亩，建设综合服务区、养生度假区、爱心护理院、养生公寓及商业配套安区、生态疗养区。	项目正在开展前期工作。项目业主单位正在进行规划设计及招商引资工作。		县民政局
17	会昌县生态健康养老院项目	规划用地面积469亩，设置养老床位480张。建设内容包括新建医技大楼、中药馆、农家乐酒店、综合商业服务大楼、养生讲堂、种植采摘园、健身楼等。	项目正在开展前期工作。项目业主单位正在进行规划设计及招商引资工作。		县民政局
18	会昌县农村互助养老站点	总建筑面积25200平方米，新建居家养老服务中心站点202个，内设阅览室、娱乐室、厨房、餐厅、休息室等。	项目已全面完成。目前已完成202个站点建设。		县民政局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
19	筠门岭镇敬老院提升项目	包含筠门岭镇敬老院基础设施项目和筠门岭敬老院综合楼、护理楼建设项目。	已完成并投入使用。		县民政局
20	会昌县市民服务、商务金融中心建设项目	建设会昌县市民服务、商务金融中心项目。	项目已竣工验收。		县发展集团

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
三	新型城镇化重点工程项目				
1	会昌县城区基础设施建设项目	新建市政道路21.756公里。建设内容包括新（扩）建阳光路、文青路、湘南四路、南外街改造、湘滨西路、惠诚路、湘青中路、黄金路、教育大道、水东大道东延、湘南一路、水西出口路、红旗大道东延、同济大道东延、同济大道西延、林岗三路、湘江大道、城区道路“白改黑”建设等19条主次道路和新（扩）建会昌大桥、湘青桥、同济桥、打石岗大桥、杨梅岗两座桥共6座桥梁。	项目正在有序实施。1、阳光路、文青路、湘南四路、南外街改造、湘滨西路、惠诚路、湘青中路、黄金路、盛坑路段、增坑路北段、教育大道南段、红旗大道东延等建设项目已建成通车。2、正在建设道路4条，水东大道东延项目计划年底主车道完工通车；水西出口路项目主路通车，计划10月底完工；教育大道北段计划年底完工通车；西街翠竹路已通车，正在完善竣工资料。3、林岗三路、湘南一路、岚山路、同济大桥-同济大道西延正在推进前期工作。		县住建局
2	城北、杨梅岗片区综合开发项目	片区开发总面积3676.59亩。其中，城北片区面积2211.16亩；杨梅岗片区面积1465.43亩。建设内容包括土石方平整、市政道路、桥梁以及教育、体育中心、文化、通信等公共服务设施。	项目暂缓实施。		县自然资源局、县住建局
3	会昌县国有资产经营有限责任公司停车场建设项目	规划用地面积442.28亩，总建筑面积19.71万平方米，共建69处停车场，设置机动车停车位10526个，配建充电桩2000根。	已完成岚山公园停车场、避难广场停车场、贡东公园停车场等21个停车场建设，完成总投资约4.8亿元。		县城管局
4	会昌县月亮湾广场地下停车项目	项目总用地面积19290.56平方米。主要建设内容：新建便民服务中心地下停车场，建筑面积4425平方米，建设126个停车位，建设30个充电桩以及相关配套设施；新建月亮湾区地下停车场，建筑面积14865.56平方米，建设424个停车位，建设80个充电桩以及相关配套设施，配套建设智能化管理系统，完善给排水供配电等基础设施。	当前项目正在实施主体阶段，地下室底板已完成浇筑。		县城管局
5	会昌县中心城区老旧小区改造项目	改造老旧小区户数5109户，涉及楼栋868栋。建设内容包括铺设沥青路面6.32万平方米、雨水管网37公里，污水管道71.2公里，新增消防设施318项，改造、翻新住房及店铺2.5万平方米，建设广告位132处。	项目正在有序实施。阳光丽景小区、粮丰苑小区、吉祥苑小区、老印刷厂小区、老工商局宿舍小区、老财税小区、南街片区等老旧小区改造已全面完工。目前正在对鲜水花园小区、黄坊幸福家园小区、老糖厂集资建房小区等老旧小区实进行改造提升，预计2023年底完工。		县住建局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
6	会昌县乡镇圩镇提升改造项目	对全县除中心城区外的18个乡镇圩镇按照基础类、提升类、示范类的分类标准进行建设。建设内容包括新建（改造）道路、水电气通信、休闲公园、污水处理设施、环境整治等。	项目已完工建设。已出台《会昌县乡镇建设三年行动方案（2021-2023年）》，实施富城乡背街小巷升级改造项目、高排乡圩镇照明工程、周田镇农贸市场周边整治项目、筠门岭镇湘江东西岸沿线整治项目、晓龙乡农贸市场摊位提档升级、庄埠乡圩镇道路（含老圩）及基础设施功能提升项目、右水乡生态停车场及周边附属建设项目、珠兰乡光彩大道周边环境、街道整治及消防通道、站塘乡圩镇安置区路网提升工程、永隆乡圩镇道路综合整治（背街小巷、赤膊墙整治、防盗窗改平等）、洞头乡畲情路网及停车场等项目建设。		县城管局
7	筠门岭示范镇建设项目	新建和改造市政公用配套设施、公共服务基础设施、产业发展等项目建设69个。	项目正在有序实施。目前项目资金存在缺口，影响项目实施进	项目资金有缺口。	振兴集团、县住建局
8	会昌县右水乡乡村振兴示范项目	实施右水乡乡村振兴项目，主要推进基础设施、产业基础设施等建设。	该项目已纳入会昌县赣南农产品批发市场建设项目先行招标。该项目于7月27号开标，桩基设备已进场，2#车间、产业园服务中心，厂房打桩施工完成90%，办公楼静压桩完成50%。肉牛交易市场土方平整完成70%。		县农业农村局
四	农业产业重点工程项目				
1	会昌县高标准农田建设项目	建设高标准农田总面积13.13万亩，配套建设机耕道、灌溉水渠、电力设施等相关附属工程。	项目正在有序实施。目前已建设高标准农田总面积8万亩，配套建设机耕道、灌溉（排水）水渠、电力设施等相关附属工程。		县农业农村局
2	会昌县优质粮食生产工程	对农田水利设施进行修复，创建绿色高质高效示范基地5万亩，引进新品种，推广良种良法，实施有机肥替代化肥，增施有机肥，开展农药肥料包装废弃物回收，全程机械化作业示范，实现粮食生产单亩节本增效200元。	项目已完成。全县创建绿色高质高效示范基地11.75万亩，县农业农村局组建农技服务指导专班，在品种选择、种植技术、水稻保险、病虫害防治、农产品质量安全、产品销售等全方位开展面对面的技术指导服务。全面推广省农技推广中心助推品种泰优398，株两优039，优良品种推广率达100%，实施了增施有机肥，化肥农药减量增效技术。主推机耕技术，机耕达100%，全县机械化工厂育秧占早稻生产任务的达53.89%，大户机插率达80%以上技术，测土配方技术推广达98%以上、病虫害绿色防控技术推广达95%以上。		县农业农村局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
3	会昌县蔬菜大棚基地建设项目	新建钢架蔬菜大棚3488亩，配套建设大棚基地水、电、路等相关附属工程。	项目暂未实施。资金未落实，计划取消实施。	资金未落实，建议取消实施。	县农业农村局
4	会昌县蔬菜产业发展及深加工项目	新增蔬菜种植面积1万亩，新建蔬菜深加工标准厂房及购置相关设备，配套建设道路、供水、排水、供电、绿化和亮化等附属工程。	项目暂未实施。资金未落实，计划取消实施。	资金未落实，建议取消实施。	县农业农村局
5	会昌温氏畜牧有限公司年产40万头生猪养殖项目	项目占地约2000亩，主要建设饲料厂、高排生猪养殖基地、上寨生猪养殖基地、珠兰生猪养殖基地等，总建筑面积约30万平方米，主要建设内容为新建饲料生产厂房、生猪栏舍、办公生活用房，配套建设水、电、路、绿化、亮化等相关附属工程。达成后形成年出栏优质生猪40万头、年产饲料25万吨的生产能力。	项目取消实施。该公司已退出生猪养殖项目建设。		县农业农村局
6	江西品润生态循环农业项目	项目占地约700亩，新建标准化猪舍70000平方米，办公楼、科研楼、教学宿舍楼等5000平方米，安装沼气发电机组500KW/2台、新增有机肥生产线2条，配套建设水、电、路、绿化、亮化等相关附属工程。达产后形成年出栏生猪5万头、肉牛1000头，年产有机果蔬310吨、有机稻谷500吨的生产能力。	项目正在有序实施。已完成标准化猪舍建设，肉牛栏舍正在建设之中。		县农业农村局
7	会昌县润育农业发展有限公司年存栏2.1万头种猪繁育养殖及年产3万吨有机肥项目	项目占地约600亩，建筑总面积12.69万平方米，其中新建母猪综合楼舍12.51万平方米，办公用房、宿舍、设备房等0.18万平方米，配套建设水、电、路、绿化、亮化等相关附属工程。达产后形成年存栏2.1万头种猪、年产3万吨有机肥的生产能力。	项目未实施。	项目未开展审批建设。	县农业农村局
8	会昌县恒源生猪定点屠宰场建设项目	项目占地约44.75亩，总建筑面积14260平方米，主要建设内容包括新建屠宰车间、待宰栏舍、冷链仓贮、污水处理设施、办公大楼、职工宿舍及购置相关设施设备，配套建设水、电、路、绿化、亮化等相关附属工程。达产后形成日屠宰生猪1000头以上的生产能力。	项目已完成建设。项目已完成建设，通过市级验收取得生猪定点屠宰许可证的相关证照，正常运营。		县农业农村局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
9	会昌县恒鲜食品有限公司年屠宰400万羽家禽定点屠宰场建设项目	项目占地约25亩，总建筑面积13700平方米，主要建设内容包括新建屠宰加工车间、交易大棚、办公楼、宿舍食堂、冷库等，配套建设水、电、路、绿化、亮化等相关附属工程。达产后形成年屠宰家禽400万羽以上的生产能力。	项目取消实施。因该项目土地无法解决，投资主体退出项目建设。	因该项目土地无法解决，投资主体退出项目建设。	县农业农村局
10	高排肉牛产业基地项目一期	建设高排肉牛产业基地。	项目正在有序推进。县政府已与江西农大商定技术合作协议，正在开展示范基地的规划设计；已推进土地流转实质谈价和签订协议阶段；牛光互补和南方发酵床养殖模式初步设计。		县农业农村局
11	会昌县澳洲淡水龙虾生态养殖全产业链项目	新建2500亩澳洲淡水龙虾养殖基地，配套建设水、电、路、绿化、亮化等相关附属工程。达产后形成年育虾苗1.2亿尾、年产60万公斤澳洲淡水龙虾养殖的生产能力。	因投资商退出投资，此项目取消。	因投资商退出投资，此项目取消。	县农业农村局
12	会昌县脐橙桔柚生态隔离及脐橙桔柚高品质栽培项目	建设会昌县脐橙桔柚生态隔离及脐橙桔柚高品质栽培项目	项目已完工。		果茶发展服务中心
13	会昌县庄埠乡万亩茶叶基地项目	新种植1万亩茶叶，新建产业公路、加工厂电力设施、排水沟、灌溉基础设施等。	项目正在有序实施。已种植茶叶500余亩，水、电、路、灌溉等基础设施完善。	奖补政策不够明朗，县级层面对企业扶持的力度还要加强。	果茶发展服务中心、县林业局
14	会昌县庄埠乡万亩雷竹笋基地项目	新种植1万亩雷竹，新建产业公路、加工厂电力设施、排水沟、灌溉基础设施等。	项目正在有序实施。已完成产业路、加工厂电力设施、排水沟和灌溉基础设施建设，年底将引进2条雷竹深加工生产线。		县林业局
15	会昌县现代农业示范园区功能提升项目	对县行政区划内3个省级、10个市级、30个县级现代农业示范园区的道路、供水、排水、供电、围栏标识、绿化和亮化等附属工程进行升级改造，购置相关检测检验设备。	项目正在有序实施。示范园基础设施水平得到进一步提升。	资金投入需要加大；创建标准有待进一步提升。	县农业农村局
16	会昌县富硒农业产业园区建设项目	新建富硒农业产业基地1万亩、富硒农业产业核心示范园区500亩、富硒农产品展示区，配套建设园区内道路、供水、排水、供电、绿化和亮化等附属工程。	项目正在有序实施。新建富硒农业产业基地6个6500亩，富硒农业产业核心示范园区建设在小密乡莲塘村529亩，富硒农产品展示区：在小密乡美食城建设会昌独好富硒产品体验馆684m ² ，已经竣工在运营。富硒产业园一期项目配套建设园区内道路、供水、排水、供电、绿化和亮化等附属工程全部实施到位。		县农业农村局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
17	会昌县土壤改良与连作障碍治理项目	改良脐橙园土壤总面积10万亩，改良瓜果、设施蔬菜基地土壤总面积4万亩。	项目正在有序实施。2021-2022年，全县有9万亩的蔬菜（播面11.3万亩）通过测土配方增施了各种有机肥（商品有机肥或农家肥），平均每亩增施20公斤的有机肥；另外在园地上我县有10万亩果园增施了有机肥，相当于平均每亩增施50公斤的有机肥，可以替代化肥使用，既改善了土壤结构，又提高农产品品质。		县农业农村局
18	会昌县农业农村数字经济建设项目	新建农业指挥调度中心1500平方米，建设智慧农业平台、大数据系统，配套建设道路、供水、排水、供电、绿化和亮化等附属工程。	项目正在有序实施。独好会昌京东农场项目已完工。已建设数字驾驶总仓，“独好通”数字平台，数字农机，数字农场和无人农场。拓宽融资渠道，通过盘活利用整合后的乡村资产进行融资，目前已融资2500万元用于数字化农业建设。		县农业农村局
五	农村生产生活环境提升重点工程项目				
1	会昌县农村人居环境整治项目	主要建设内容包括完成71个省级新农村建设点开展“七整一管护”（村内道路、村内供水、户用厕所、公共照明、排水沟渠、村内河塘、搭靠“三房”等整治建设）。	项目正在有序实施。2023年下达了《2023年会昌县农村人居环境整治提升工作要点》和《2023年会昌县新农村建设方案》，截至目前，已完成45个省级新农村建设点建设。	2022年省级新农村建设资金1155万元未拨付。	县农业农村局
2	会昌县农村集体产权交易中心建设项目	新建总建筑面积2000平方米及购置相关设施设备，配套建设道路、供水、排水、供电、绿化和亮化等附属工程。	项目暂未实施。		县农业农村局
3	会昌县村庄公共基础设施建设项目	在25个行政村改扩建村庄综合公共服务中心25栋，总面积10000平方米，硬化村庄道路248公里，完善其他相关配套设施。	项目暂未实施。		县农业农村局
4	会昌县农业清洁生产工程	推进化肥农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，推广绿色防控技术，到2025年全县农药用量比2020年降低1.8%以上，化肥用量比2020年降低1.8%以上。	项目正在有序实施。2021年至今每年都开展农药零增长行动，通过推广农作物病虫害绿色防控技术与科学安全用药等农药减量增效措施，全县实现了2021年农药使用量比2020年减少14吨，减幅3.5%，2022年比2021年减少5吨，减幅1.2%；2023年全县农药减量目标是比上年度减幅1%。2023年1-8月已推广绿色防控面积45.72万亩，累计举办科学用药技术培训4期，培训人数143人次，发布病虫情报20期。并通过推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、秸秆还田、绿肥种植等化肥减量增效措施，全县实现了2022年化肥使用量比2021年减少使用量248吨（折纯），减幅2%。	缺少农业技术人员和化肥农药减量技术示范推广经费	县农业农村局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
5	会昌县农业废弃物资源化利用工程	推广秸秆综合利用，健全秸秆收储体系，推进畜禽粪污综合利用。到2025年，秸秆综合利用率达到95%以上，畜禽粪污综合利用率达到95%以上。	项目正在有序实施。至2021年开始，在全县积极推广秸秆“五化”利用技术，并积极申报中央农作物秸秆综合利用项目，以金旺达林牧发展公司、庄口镇大昌公司、荣昌谷公司等肉牛养殖企业为依托，逐步健全秸秆收储体系，其中2021年秸秆综合利用率达95.29%，2022年秸秆综合利用率达95.62%。已建设会昌县生物道农业科技发展有限公司畜禽粪便资源化利用基地，畜禽粪污综合利用率规模猪场达到95%。	规模以下小散户猪场粪污综合利用设施设备升级改造进展缓慢。	县农业农村局
6	会昌县有机肥代替化肥项目	建设规模5万亩，增施有机肥、建设畜禽粪便资源化利用基地，购买商品有机肥，种植红花草、稻草还田腐熟技术应用等。	项目正在有序实施。2021年-2022年推广应用绿肥还田面积2.33万亩。2021年全县推广稻草秸秆机械收割还田面积31.22万亩，2022年全县推广稻草秸秆机械收割还田面积35万亩。		县农业农村局
六	生态系统保护与修复重点工程项目				
1	会昌县长江经济带综合治理与生态修复工程	对全县3400亩矿山开展生态修复；改良脐橙园土壤面积10万亩，改良瓜果设施蔬菜园面积4万亩；完善湘江源省级保护区基础设施及配套设施，建设智慧体系（含监控系统）；以湘水、贡水、绵水、濂水、澄江及支流为治理对象，治理河长197.4km，治理小流域数量10条，治理面积150km ² ；新增污水处理厂站和配套管网。	项目有序实施中，实施了湘水治理工程（一期、二期）、贡水白鹅乡良屋至梓坑段防洪治理工程、濂水（庄埠段、晓龙段）治理工程，治理河长151.04km。	上级补助资金偏低，县级财政配套资金压力大。	县发改委、会昌生态环境局、县自然资源局、县水利局
2	会昌县低质低效林改造项目	采取更替、补植、抚育、封育等综合改造措施，在全县范围内改造低质低效林41万亩。	已完成32.87927万亩，占任务的80.2%；其中更替改造4.36661万亩、补植补造9.73103万亩、抚育改造8.83503万亩、封育改造9.9466万亩。		县林业局
3	会昌县国家战略储备林建设项目	以国家储备林基地建设为载体，营造培育大径材为主的国家储备林7万亩。	2023年9月上旬会昌县国家战略储备林建设项目实施方案通过了省里的评审。		县林业局
4	会昌县生物防火林带建设项目	在县生态公益林林场开设生物防火隔离带24978米；湘江源生态林场开设生物防火隔离带6898米；筠门岭镇开设生物防火隔离带7552米；珠兰乡开设生物防火隔离带12134米；西江镇开设生物防火隔离带9590米；庄口镇开设生物防火隔离带10982米；麻州镇开设生物防火隔离带10342米；洞头乡开设生物防火隔离带7575米。	项目正在做施工作业设计。	在高海拔区防火林带因土层表面石质多，部分种植苗木成活率不高。	县林业局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
5	会昌县东江源森林火灾高风险区综合治理项目	补充项目区火情瞭望监测系统的前端监控点及完善监控中心硬件设备，补充常规地面巡护设备，购置常规的扑火机具装备。	项目正在有序实施。林火监控系统还未落实资金安装，地面巡护设备和常规扑火装备、扑火机具已购买。	林火监控系统资金难以落实。	县林业局
6	会昌县水生态文明建设工程PPP项目	实施湘水系统治理工程、贡水系统治理工程、绵水系统治理工程、农村河道整治工程以及西北街改造项目（含“湘江两岸”城市双修项目）。	项目已完成。全面完成湘水系统治理工程、贡水系统治理工程、绵水系统治理工程、农村河道整治工程以及西北街改造项目建设，完成投资约11.7亿元。		县水利局
7	会昌县湘江流域湿地生态修复与保护示范工程	新建森林防火隔离带6公里，安装红外相机30台，设立界碑30块，设立界桩600根等，湿地修复10公里，生态修复工程1项，湿地生物多样性保护1项等，岚山、塔丰、师公岩等区域森林抚育、补植3万亩，重点区域道路风景林带建设等，在重点区域安装视频监控探头，建设科研监测点。	项目正在开展前期工作。已成功申请亚行贷款，目前项目的设计招投标工作已挂网，2023年底项目可开工。	前期工作经费已过会安排，当前正落实项目勘察设计工作。	县林业局
七	环境治理与修复重点工程项目				
1	会昌县主要大气污染物总量减排摸排	重点针对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等行业主要大气污染物总量减排摸排。	项目有序开展。开展了多领域VOCs专项整治行动，委托了省环科院开展了主要大气污染物总量减排摸排工作，目前正在制定方案。		会昌生态环境局
2	会昌县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区水污染防治项目	包括树立界碑、界标、饮用水水源保护区宣传牌、交通警示牌；新建安全监控系统、生态隔离防护网，其中临公路段水域建设防护桩等防护设施、和生态护坡和植物篱，水源地二级保护区内设置水面物理隔离与沉水植物消减隔离带、曝气装置等。	项目实施基本完成。实施了128处乡镇及以下集中式饮用水源地保护区建设工程，建设隔离网5.01km，界牌137块，宣传牌39块，交通警示牌36块等。		县水利局、会昌生态环境局
3	会昌县汉仙湖及湘江上游流域综合治理	开展汉仙湖及上游湘江流域环境综合整治、农村河道整治，重点整治汉仙湖及湘江上游两岸畜禽养殖；湘江河道清淤长约10公里；开展汉仙湖水面垃圾、藤类清理。	项目正在有序实施。实施会昌县湘水系统治理工程（二期），工程治理范围包括湘水干流（治理起点为羊角小学上游山体，治理终点为下安码头下游山体），治理河长4.25km。		县水利局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
4	会昌县污水处理厂网一体化项目	建设污水处理厂站36座，处理规模3.79万立方米/日，新建配套管网121.85公里。	项目正在有序实施。2021年5月开工，目前已完成管网铺设122公里，建成厂站26座，计划2024年5月项目整体正式投运。		县城管局
5	会昌县土壤环境保护和综合治理工程	以改善土壤环境质量为核心，以防控土壤环境风险为目标，进一步开展土壤污染状况详查，突出重点区域、行业，实施土壤污染防治示范区建设工程、建设用地污染地块修复工程、受污染农用地治理修复工程。	开展了危废排查整治专项行动，共排查出10家产废企业共27个问题；完成全县耕地环境质量分类划定工作；完成了涉镉等重金属行业污染排查整治，共排查工矿企业9家、行政村2个；制定了工业园区固体废物处置制度、流程，开展了会昌九二氟盐化工产业基地地下水环境状况调查评估工作；开展了建设用地安全利用工作，督促34家重点建设用地使用权所有人履行主体责任；加大了医疗废物日常监管力度。		县生态环境局、会昌生态环境局
6	会昌县城乡环卫转运设施提升工程	计划新建2座垃圾转运站，大件垃圾处置场，餐厨垃圾处置场各一座，改建10座垃圾中转站。	项目还未开工建设。2023年7月11日上午邀请了县自然资源局、林业局、水利局、应急管理局，文武坝镇人民政府、会昌生态环境局相关部门实地踏勘选址并征求了财政局国资委、发展集团意见，各部门提出了相关意见。综合各部门意见以及项目行业规范要求，餐厨大件垃圾处理厂选址符合选址规范，财政局反馈以出让的形式给发展集团。	餐厨大件垃圾处理厂拟选址涉及到出让程序，出让程序时间较长；该用地涉及到特种养殖厂租赁补偿问题。	县城管局
7	会昌县建筑垃圾资源化处置项目	规划用地面积963.94亩。建设覆盖会昌县所有乡镇的建筑垃圾资源化处置体系，主要建设1座建筑垃圾资源化处置场、6座城区建筑垃圾中转站以及乡镇建筑垃圾填埋处置场18座、建筑垃圾资源化处置场内建设大件废旧家具资源化处理系统。	建筑垃圾资源化处置项目一期工程已完成。九州工业园区一二号厂房全面封顶，市政工程完成95%，设备基础完成50%。山新村弃渣场土方开挖完成30%。		县城管局、会昌生态环境局
8	会昌县报废车辆回收拆解处理项目	该规划用地面积10亩，新建拆解车间、报废汽车堆场、办公区及各类仓库。项目建成后，年拆解报废汽车1000辆。	项目取消实施。该项目属于特殊行业，报废车辆回收拆解处理项目已在瑞金设点，未在我县设点。		县商务局
9	会昌县餐厨垃圾处理工程	建设内容包括预处理系统、厌氧发酵系统、污水处理系统等设施，形成日处理餐厨垃圾处理40吨。	项目暂未实施。		县城管局
10	会昌县医疗废物集中处置设施建设	总建筑面积3000平方米，场区建设分为生产区建设、生活行政区建设、生产辅助区等部分建设内容，规划日处理医疗废物10吨。	项目暂未实施。		县卫健委

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
11	矿山生态修复工程	推进全县相关矿山的矿山生态修复。	已完成废弃矿山生态修复面积2454.114亩，投入资金1.92亿元。		县自然资源局
八	综合交通重点工程				
1	瑞梅铁路（会昌段）工程	新建1级铁路，单线，时速为160KM/小时，电气化，动车组设置的铁路长37公里。	项目正在有序推进。已收到省铁航集团先行开工项目征地预付款，完成了先行开工项目用地报批工作及丈量分户工作，争取2023年底完成会昌境内项目用地的征地拆迁。		县交通运输局
2	信丰-会昌-长汀高速公路项目	建设高速公路120公里。	该项目为中长期规划项目，暂未实施。		县交通运输局
3	济广、厦蓉高速会昌联络线项目	建设高速公路44.1公里。	项目正在开展前期工作。已完成工可、地灾、压覆矿、稳评等报告的编制，正在开展土地利用总体规划报告编制备案工作，计划2023年开工建设。		县交通运输局
4	G206会昌周田至筠门岭段公路改建工程	新建一级公路主线全长11.315公里，连接线长1.026公里，路基宽度为25.5米。	项目已取得工可、初设及施工图设计批复，已完成项目招投标、质量监督及施工许可证办理工作，目前正在进行桥梁及涵洞工程施工，目前工程整体完成14%路基土石方、31%涵洞工程、19%桥梁工程。	征拆进度无法满足施工需要，无法展开工作面。	县交通运输局
5	厦蓉高速公路会昌白鹅互通工程	新建5条匝道，匝道总长3574米；新建1条劝返车道300米，新建互通连接线2859米；改建厦蓉高速公路主线长1569米；新建大桥277.12米/1座、中桥86.04米/2座、涵洞42道(含改路涵洞7道)；新建匝道收费站1处、管理养护所1处。	项目正在有序实施。目前已完成全线路基清表，挖方95万立方米，填方70万立方米，圆管8道，盖板7道，波纹管5道，争取2023年底建成通车。		县交通运输局
6	G206会昌珠高寨至九州段公路改建工程	新建一级公路7.9公里，路基宽度50米，路面宽度25.5米，设计时速80公里/h，配套建设交通安全、养护等设施。	项目正在有序实施。项目可研报告立项，用地预审与选址意见书已完成，4月14日通过公开招标确定中交第一公路勘察设计院有限公司为初步设计单位，6月9日初设单位完成了公路项目初稿，7月4日德伟县长主持召开了G206项目初步设计汇报审查会议，会议明确，同济大道、水东大道两处交叉口采用立交形式。初设单位根据会议精神和要求完善了初步设计并于7月18日提交正式版送审稿，目前县发改委、县交通局及我单位正在积极对接省发改进行初步设计报批工作。		县交通运输局
7	会昌县城乡公路升级改造建设项目	升级改造县道60公里，旅游路、资源路、产业路、公益事业路、路网连通路（五路规划）28.4公里，美丽生态文明农村路200公里，危桥改造10座。	项目正在有序实施。县道省级改造已完成13公里，美丽生态文明示范路完成167公里，五路规划28.4公里已完成。		县交通运输局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
8	G206至G357国道连接线工程	建设一级公路15公里。	该项目为中长期规划项目，暂未实施。		县交通运输局、县公路局
9	S217会昌庄口至中墩公路改建工程	建设一级公路20.3公里。	该项目为中长期规划项目，暂未实施。		县交通运输局、县公路局
10	G357会昌金竹坳至高排段公路改建工程	建设一级公路49.9公里。	该项目为中长期规划项目，暂未实施。		县交通运输局、县公路局
11	城乡交通枢纽场站建设项目	建设2个县级综合客运枢纽、18个普通客运站（含3个旅游客运集散中心）。	项目正在有序实施。县客运汽车站实现整体搬迁。		县交通运输局
12	会昌县固定直升机起降点（一类通用机场）建设项目	新建运营管理中心及候机楼、停机坪、机库、油车库、围界、停车场、办公大楼（含塔台、低空管理服务站、航空应急救援指挥中心）等。	项目正在开展前期工作，华东民航局于2023年3月23日-25日委托专家在我县召开评审会议，现按专家提出的意见补充的相关资料已递交专家组。目前，专家组正在按程序将评审报告报华东民航局批复。		县应急管理局
九	水利重点工程项目				
1	会昌县城饮用水备用水源工程	引用站塘乡老虎脑水库为县城应急备用水源，建设输水管道长度38公里。	项目取消实施。调整规划，重新规划新建冬瓜湾水库，从冬瓜湾水库建设输水管道长度约18公里作为县城饮用水备用水源。	冬瓜湾水库未进入“十四五”国家和省级水安全保障规划新建大型水库。	县水利局
2	会昌县西江镇供水备用水源工程	改造扩容上黄沙水库，建设输水管道长度12公里。	项目取消实施。调整规划，水源集雨面积和库容偏小，拟从县城自来水管网延伸解决西江镇饮用水备用水源问题。		县水利局
3	会昌县大中型水库移民后期扶持项目	完善集中移民安置点、分散移民安置点基础设施，主要包括新建排水沟渠、道路硬化、垃圾及污水处理设施、绿化及文体设施、扶贫车间等。	2021年水库移民项目计55个，2021年项目已完成54个，剩余一个白鹅乡梓坑村峡口组砌堡坎项目因其它原因未实施，完成资金859.42万元2022年项目已全部完成，完成资金873.62万元。		县水利局
4	会昌石壁坑饮用水源地保护移民搬迁项目	规划总面积10339公顷，实施水源地保护移民搬迁工程，项目主要建设内容包括：富城中学搬迁工程，核心区230户征地拆迁、移民安置、安置点配套基础设施建设，耕地和林地征收或租赁补偿，失地农民社保等；缓冲区、实验区群众6000人移民搬迁补偿优惠政策和生态补偿机制。	项目暂未实施。	工程量大，投资大，还未争取上级资金。	县水利局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
5	会昌县小型水库建设项目	新建大华、龙石、米坛山、园头坑、东坑寨、营坊、和睦迳、大西坝、白沙、松林、梅寨、官丰、富足山、学形水库等14座小型水库。	项目正在有序实施。新建大华、东坑寨2座小型水库正在推进开工前期工作，计划2023年7月开工建设。新建龙石、营坊2座小型水库已完成可研待批复，计划2024年开工建设。其余水库正在进行前期研究和筹划之中。	水库建设需单独选址用地审批，受工程建设需占用基本农田、一般耕地、生态公益林、生态红线等影响因素多，审批程序繁琐，项目落实较难。	县水利局
6	会昌县病险水库、水闸除险加固工程	推进五里山水库、老谷坑水库、西江镇莲石水闸除险加固。	全县已完成五里山、大寨、九洲、竹林山、竹子迳、东乡、佐陂、永丰、石头背9座小型水库除险加固。		县水利局
7	会昌县澄江中型灌区工程	新建一般中型灌区，以西坑、白马坝、佐陂、龙湾、永丰、月形、九岭、赖坑、东风、大寨、东坑等小型水库为主要水源，设计灌溉面积3.2万亩，改造骨干渠道80km，新建灌溉管道160km，改造渠系建筑物等。	项目正在开展前期工作。完成澄江中型灌区纳入全国中型灌区名录，设计灌溉面积3.35万亩。完成澄江中型灌区续建配套与节水改造实施方案评审待批复，计划2023年10月开工建设。		县水利局
8	会昌县雷公坝灌区现代化建设项目	设计灌溉面积5.1万亩，建设自动控制水闸7座，自动分水渠道38公里。	项目暂未实施。	“十三五”刚完成续建配套与节水改造，加上灌区规模较小，难于争取现代化建设项目。	县水利局
9	会昌县县城防洪排涝工程	整治河(沟)长度6公里、整治建筑物12个，新建洪沟、排荡站等。	项目暂未实施。		县水利局
10	会昌县白鹅乡防洪工程	治理河长6.5公里，建设护岸3.5公里、建筑物13个，保护耕地0.32万亩、保护人口1.32万人。	项目正在实施。计划2023年12月完工。		县水利局
11	会昌县洪患村镇治理工程	治理数量28个、长度125公里、堤长85公里。	项目正在实施，已完成高排乡团龙村洪患村镇治理工程实施方案编制，争取2023年开工建设。	项目指标少。	县水利局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
12	会昌县山洪沟治理工程	实施凤形窝河、板坑河、小密河、半迳河、五里河、团龙河、九岭河、石门河、白石河、寨头河、洛口河、凤凰寨河、实竹坪河、照龙河、晓龙河、西坑河、长岭河、半照河、高排河等19个小河流及山洪沟治理工程。	项目正在实施。完成新圩河、高排河山洪沟治理工程实施方案编制，计划争取2023年开工建设。	项目指标少。	县水利局
13	会昌县山塘整治加固工程	新建洞头山塘、小照山塘、黄冠山塘、长墩山塘、白石山塘、扬胜山塘等5个山塘；整治加固蓄水万方以上的山塘270座。	项目正在实施。编制了2023-2025年山塘整治三年行动，计划整治山塘129座，2023年计划完成整治12座。	上级补助资金少，地方财政配套压力大。	县水利局
14	会昌县贡水流域综合治理工程	对贡水干流及支流实施水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、生态路堤、水源涵养与水土保持、水生态修复等综合治理，治理河道长度80.6km、新建护岸32.9km等。	项目暂未实施。计划2023-2025年完成项目。		县水利局
15	会昌县澄江流域综合治理工程	对澄江及支流实施水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、水生态修复等综合治理，治理河道长度34.4km，新建护岸20.1km等。	项目正在实施。已完成澄江治理工程初设审查待批复，计划2023年10月开工建设。		县水利局
16	会昌县水系连通及农村水系综合整治工程	对澄江西江镇、小密乡河段迎流顶冲段及崩塌和不稳定河岸进行护岸加固、河岸植被修复建设，治理河道长度29公里，清淤疏浚8.6公里，新建生态护岸20.1公里。	项目暂未实施。	上级补助资金少，地方财政配套压力大。	县水利局
十	能源重点工程项目				
1	会昌县洞头风电场项目	建设一座总装机容量100MW风电场。	项目计划今年9月底前开工建设。	需要解决林地指标。	县发改委
2	会昌县光伏发电基地项目	建设一座总装机1000MW的光伏电站。	项目暂缓实施。		县发改委
3	会昌县500MW农光互补光伏发电项目	建设一座总装机500MW的农光互补光伏电站。	项目计划今年9月底前开工建设。		县发改委

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
4	会昌县电网建设项目	新（扩）建变电站8座，其中新建220千伏共计1座，新建110千伏变电站共计2座，扩建西江变1座，新建35千伏变电站4座、10千伏若干座。	已完成新（扩）建变电站2座，其中新建220千伏筠门岭变1座，扩建110千伏月亮湾变1座，完成扩容110千伏西江变1座，现正在开展110千伏塔丰变、35千伏珠兰变、高排变建设前期工作。	110千伏塔丰变建设用地指标需要申报，35千伏珠兰变因政府征地拆迁费用还未拨付，施工存在阻工风险。	县供电公司
5	会昌县热电联产项目	新建2座130吨/时锅炉和1座18兆瓦背压式汽轮机，配套建设蒸汽管网。	项目已竣工。		县工信局
6	会昌县城镇管道天然气建设工程	新建天然气门站2座、LNG气源应急储配站1座、LNG储存气化站2座、管道建设中压干管301公里及其配套设施。	项目正在有序实施。已完成筠门岭天然气门站建设并通气；新建天然气输配管网中压管道约50公里；西江LNG储存气化站正在选址。		县发改委
7	会昌县加油站建设项目	规划新增19个加油站，其中国、省道加油站7个，县乡道加油站8个，迁建加油站2个。	江西省成品油零售体系“十四五”发展规划中，我县成品油零售体系“十四五”发展规划布点25个（含新增会昌县兰兴加油站），其中国省道加油站10个，县乡道农网加油站11个，城区加油站4个。	新建加油站项目用地性质需商服油气用地，难以解决。	县商务局
十一	新型基础设施重点工程项目				
1	会昌县智慧城市项目	建设大数据指挥中心，建立大数据云平台、数据湖、云计算等平台、智慧城市应用系统智慧和展示体验中心；建设部门数据共享平台、大数据信息交换系统；智慧政务信息系统整合共享平台，在线一体服务平台、智慧化城市管理系统、智慧教育信息化教学设施设备、网络设备、智慧农业检测中心及平台设备，特色电商平台、智慧旅游红色文化数字展览馆、智慧园区安监、应急、环保、消防、安防、政务一体化的管理系统、智慧医疗卫生信息平台、智慧医疗卫生业务系统。	项目正在加快建设。数字会昌第一期建设项目基本完成。会昌县智慧城市大脑建设项目已完成招标工作，正在开展建设工作。		县振兴集团

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
2	会昌县5G基础设施建设项目	改造路灯、监控、交通指示等各类杆塔资源与铁塔基站、电力杆塔等双向开放共享和统筹利用。对机房及配套设施升级改造，合理建设传输光缆、管道，搭建独立5G传输网络建设。建设5G基站与配套设施100个，覆盖范围涵盖城区、景区、学校、工业园区等。	项目建设有序推进。新开通5G基站201个，中心城区实现5G网络全覆盖。		县工信局
3	会昌县电动汽车充电设施建设项目	在县城以及各乡（镇）公共停车场、政府机关、国企机关、重点学校、医疗机构等院内、旅游集散地、大型文体场馆、商场超市、交通站点等布局充电桩2000根。	项目建设有序推进。建成电动汽车充电桩414根，其中公用桩302根，专用桩112根。		县发改委
十二	居民生活质量提升重点工程项目				
1	会昌县掌上服务平台建设项目	建设会昌县掌上办理服务平台，每个乡镇及社区管委会、全县所有行政村实现信息化（含政务服务平台和自助终端设备）延伸，提升服务现代化、便利化水平。	项目暂未实施。		县委组织部
2	会昌县社区“一站式”服务建设项目	集中提供零售、餐饮、家政、养老、洗染、美容美发、维修、寄存、快递收取、金融、文化、休闲、再生资源回收等服务，增强社区生活综合服务能力。	项目有序推进，社区“一站式”服务能力明显提升。		县委组织部
3	会昌县城乡社区儿童之家建设项目	新建城乡社区儿童之家30所，规模3000平方米，为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务。	项目暂未实施。		县卫健委
4	会昌县休闲公园建设项目	在城区规划新建5个左右休闲公园，争取在每个乡镇规划建设1个休闲公园。	目前已建成南外公园、贡江公园，未来计划规划建设水西湿地公园。		县文广新旅局、县住建局
5	城市社区居民小区党群服务站	建设25个城市社区居民小区党群服务站，每个300平方米，总建设面积7500平方米。	项目已完工。		县委组织部
6	会昌县市民服务中心	建设会昌县市民服务中心，方便市民办理业务。	项目已竣工验收。		县发展集团

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
十三	居民生活质量提升重点工程项目				
1	会昌县学前教育扩容改造工程	新(改)建校舍面积6.5万平方米,改造幼儿活动场地1.4万平方米。建设内容包括:新建第三、第四、第五、天玺湾公办幼儿园、御花园小区幼儿园、县幼儿园,改扩建珠兰等7个乡镇幼儿园,在1200户以上小区和2000人以上的行政村新建公办幼儿园。	项目正在有序实施。已完工投入使用项目3所,正在开工建设项目4所,2023年底将全面完成6.5万平方米校舍,1.4万平方米活动场地建设任务。		县教科体局
2	会昌县公立托育机构建设项目	建设会昌县公立托育机构。	当前项目正在实施内外墙装饰,外墙粉刷已完成90%,内墙装饰已完成30%		县教科体局
3	会昌县城义务教育学校能力提升工程	新(改扩)建校舍面积19.44万平方米,运动场面积10.1万平方米。建设内容包括续建希望小学黄坊分校、第四小学,新建第六小学、第七小学、第六中学、第七中学等中小学校46所。	项目正在有序实施。希望小学黄坊分校、第四小学、第五小学等改(扩)建学校已完成,第六小学、第七小学、第七中学正在主体施工,第六中学已谋划选址。		县教科体局
4	会昌县普通高中新改扩建项目	新建校舍4.79万平方米、运动场1.5万平方米。建设内容包括续建第四中学、第五中学,改扩建会昌中学、第三中学、第四中学。	项目正在有序实施,预计2023年底可完工。第四中学、第五中学、会昌中学等3所学校已完工,第三中学扩建项目正在装修施工,今年秋季开学可投入使用。		县教科体局
5	会昌中专学校能力提升建设项目	总建筑面积7.75万平方米。建设内容包含新建教学楼、实训楼、宿舍楼、教研楼、成人职业培训综合楼、教学辅助用房及运动场。	项目正在有序实施。合计建设7栋校舍,已完工投入使用4栋,剩余3栋正在主体施工。其余工程将在“十四五”期间完成。		县教科体局
6	会昌县教育信息化项目	开展教学点专递课堂、高质量班班通、校园网、无线校园、智慧校园、教育云平台、校园图书、创客实验教室及VR科学实验室、平安校园监控系统等建设。	项目正在有序实施。全县各小学已建设专递课堂;各中小学100%班级均配备高质量班班通,并接入教育城域网,教学区域无线网络全覆盖。		县教科体局
十四	医疗卫生重点工程项目				
1	会昌县人民医院整体搬迁二期工程	规划用地面积90亩,设置病床800张,新建内科大楼、康复大楼、后勤综合楼,完善配套设施。	项目正在有序实施。其中2022年7月25日县人民医院已整体搬迁至新院区,并于10月1日举行揭牌仪式。县人民医院二期和发热门诊建设项目已完成全部立项审批、规划设计方案、发热门诊施工图等工作。		县卫健委

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
2	会昌县公立中医院建设项目	回购私立中医院，新（改）建建筑面积74500平方米，设置床位540张。建设内容包括主体工程、医疗废弃物处理设施和医疗设备购置等。	已完成设计、图审、预算编制、预算财审、挂网招标等前期工作，目前项目已正式开工建设。		县卫健委
3	会昌县妇幼保健院整体搬迁项目	改造建筑面积31500平方米，设置床位400张。建设内容为将原人民医院业务用房按照妇幼业务用房标准进行改造，完善相应的医疗诊断设施。	项目正在有序实施。妇保院改建项目已完成县人民医院红旗大道院址的权属变更手续，已招标确定流程设计、装修改造设计承接方。		县卫健委
4	会昌县急救中心建设项目	规划用地面积30亩，新建院前急救、应急指挥、应急物资储备用房，购置应急车辆、应急物资、应急处置设备等。	项目暂未实施。		县卫健委
5	会昌县精神障碍康养中心建设项目	规划用地面积35亩，新增精神病康复床位数1200张。	项目暂未实施。		县卫健委
6	会昌县乡(镇)卫生院整体搬迁项目	对西江、周田、麻州、庄口、洞头、右水6个乡镇（镇）卫生院实施整体搬迁，新增床位数529张。新建综合楼、医技楼、公共卫生楼、食堂、宿舍，配套建设医疗废弃物处理设施等。	项目正在有序实施。西江、右水等四个乡镇卫生院建设项目各项工程有序推进。		县卫健委
7	会昌县疾病预防控制中心整体搬迁项目	总建筑面积6000平方米。新建综合楼、PCR实验室、医疗废弃物处理设施等。	项目正在有序实施。疾病预防控制中心用房建设项目完成五层承重柱浇筑和五层楼面模板搭建，主体工程已封顶。		县卫健委
8	人民医院发热门诊建设项目	建设人民医院发热门诊。	项目已完工。		县卫健委
十五	文化事业重点工程项目				
1	会昌县文化艺术中心建设项目	规划用地面积50亩，总建筑面积2.7万平方米。新建集图书馆、文化馆、文物仓库、文物展示中心、美术馆、影视中心、剧院等。	项目正在有序实施。目前文化艺术中心项目主楼区结构封顶，人防区地下室结构完成、三层墙体砌筑完成、屋面钢桁架正在安装，外立面干挂龙骨基本完成，首层消防工程基本完成，二层消防工程正在安装。		县文广新旅局

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
2	会昌县乡镇综合文化站建设项目	按照省定建设标准和功能要求，提升和完善乡镇综合文化站，使各乡镇都建成提供书报阅读、影视观赏、文艺演出、科技普及、广播播送、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务的文化平台。	项目暂未实施，计划取消实施。		县文广新旅局
3	会昌县数字文化云乡村基站建设项目	在汉仙岩景区、羊角水堡、粤赣省委革命旧址群、汉仙温泉等景点，以及古坊村、洞头畚族村、大西坝村、增丰村等条件成熟的乡村，建设一批数字文化云乡村基站。	项目暂未实施，计划取消实施。		县文广新旅局
4	会昌县工人文化宫建设项目	建设一座工人文化宫。	已完成建设。		县文广新旅局
十六	体育事业重点工程项目				
1	会昌县全民健身中心建设项目	新建一处全民健身中心，包含公共体育场（社会足球场、篮球场、羽毛球场等）、公共建设器械、体育健身常识科普馆（走廊）灯，配备必要的商业设施，丰富大众体育健身项目。	项目基本完工。新建大步田全民健身活动中心于2023年2月完成验收，现室外足球场、篮球场、羽毛球场等已全部交付使用。室内项目正在完善功能和器材等，拟在年内对外开放。		县教科体局
2	会昌县健身步道项目	新建16条健身步道，总里程约300公里。	项目已全面完成。		县教科体局
3	会昌县城西体育公园建设项目	总建筑面积5万平方米。建设内容包括室外足球场、篮球场、羽毛球场、门球场、骑行道、健身步道等。	项目正在开展前期准备工作。已争取到位省级建设资金200万元，正在落实用地。		县教科体局
4	会昌县社会足球场建设项目	新建十一人制足球场1片，七人足球场2片，五人制足球场8片。	项目正在有序实施。已完成7人制足球场2片，五人制足球场3片。		县教科体局
5	会昌县农村体育设施建设项目	选择8个乡镇圩镇建设城市社区全民健身场地设施示范工程，40个农村社区全民健身场地设施示范工程。	项目正在有序实施。累计已完成12个乡镇农民体育健身工程和多功能运动场、175个村级农民体育健身工程。“十四五”规划实施以来，已完成2个乡镇多功能运动场和3个村级农村社区全民健身场地设施示范工程。		县教科体局
十七	社会治理工程项目				

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
1	会昌县应急综合能力提升工程	主要建设应急综合救援训练基地、专业森林消防队营房、粮食等应急物资储备库、应急值勤培训楼及附属楼、应急避难场所、应急广播系统、应急物资储备、乡镇应急站等及配套基础设施。	项目正在有序实施。完成了县级应急指挥中心建设并延伸至19个乡镇、城市社区及工业园管委会；完成了物资储备库一期项目，森林防灭火营房建设稳步推进，完成主体工程；370MHz应急指挥窄带无线通信专网建设已完成；应急避难场所建设工程有序推进中。		县应急管理局
2	会昌县公安局基层派出所业务用房项目	占地26亩，新建湘江源自然保护区派出所、汉仙岩风景区派出所、庄口派出所业务用房。	项目未实施，因用地和资金要素受限，建议取消该项目。		县公安局
3	会昌县公安局警务教育训练基地项目	建设综合教学楼1栋5层约3000平方米，宿舍楼1栋7层约5000平方米，食堂等附属楼1栋约1500平方米，射击馆和室内训练场馆1栋3000平方米，以及室外运动场、训练场等。	项目未实施，因用地和资金要素受限，建议取消该项目。		县公安局
4	会昌县政法综合执法办案中心项目	建设综合执法办案中心和涉案财物管理中心，执法办案系统和涉案财物管理系统，共计500平方米。	项目暂未实施。计划取消实施。	经过前期调研，因用地和资金要素受限，建议取消该项目。	县委政法委
5	会昌县政法跨部门大数据中心平台建设项目	建设市域治理大数据平台、市域治理AI（人工智能）平台和视频能力平台对接、基础数据监管系统等平台。	项目暂未实施。计划取消实施。	经过和市委政法委有关科室对接，目前全市已建立政法跨部门大数据中心平台，县级不需要单独建立此平台项目，建议取消。	县委政法委
6	“法律进乡村”宣传教育工程	组织开展农村主题法制宣传教育活动，培养农村“法律明白人”，发放各种法律宣传资料和普法读物，通过法制文艺演出等创新法律宣传形式。	项目有序实施。会昌县司法局多次组织开展农村主题法制宣传教育活动，积极培养农村“法律明白人”，发放各种法律宣传资料和普法读物。多次开展“法律明白人”培训。积极开展民主法治示范村创建，十四五期间，我县周田镇上营村被评为全国民主法治示范村，西江镇饼丘村被评为全省民主法治示范村。开展法治文化建设，打造了宪法和民法典2个主题公园。		县司法局
7	农村综治中心建设项目	落实全省建设统一的社会治理全要素网格相关要求，加强乡镇、村（社区）综治中心实体化建设，强化网格化服务管理，把农村综治中心打造成基层社会治理的组织模式和操作平台。	项目正在有序推进。农村综治水平明显提升，网格化管理成效突出。		县委政法委

序号	工程项目名称	工程项目内容	实施情况	存在问题	牵头单位
8	一站式村级综合服务平台项目	充分利用现有的基础条件和公共设施，按村（社区）人口、经济及党员人数划分，因地制宜建设“简约型、标准型、示范型”等三种类型综合服务平台，为促进农村经济社会的健康快速发展提供强有力的阵地保障。	项目正在有序推进。综合服务平台加快建设。		县委组织部
9	农村“雪亮工程”	加大农村公共区域视频监控系统建设力度，实现农村治安防控全覆盖无死角。	项目已完成。根据《关于明确全市农村“雪亮工程”建设任务的通知》赣市平安办字（2021）4号文件要求，我县共需建设2600个监控点，截止2022年3月，我县“雪亮工程”监控点位已全部上线，并已全部对接推流至赣州市天网平台。		县委政法委